



Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde - Porte 1

LOCAL: Rua Benvido Antônio da Costa, s/n° - Alto dos Alecrins

PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 meses

PLANILHA DE EXECUÇÃO - 10 meses													
ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	%/\$	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	FÍSICO	7,49%	62,09%	8,78%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	5,31%
		FINANCEIRO	R\$ 150.103,43	R\$ 93.196,06	R\$ 13.176,41	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91	R\$ 5.107,91
2	FUNDAÇÃO	FÍSICO	10,66%	100,00%									
		FINANCEIRO	R\$ 213.627,13	R\$ 213.627,13									
3	ESTRUTURA	FÍSICO	14,53%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		FINANCEIRO	R\$ 291.147,11		R\$ 72.786,78	R\$ 72.786,78	R\$ 72.786,78	R\$ 72.786,78					
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	FÍSICO	9,03%			33,33%	33,33%	33,33%					
		FINANCEIRO	R\$ 181.035,49			R\$ 60.345,16	R\$ 60.345,16	R\$ 60.345,16					
5	COBERTURA	FÍSICO	4,78%						100,00%				
		FINANCEIRO	R\$ 95.766,32						R\$ 95.766,32				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO	0,66%							100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 13.325,88							R\$ 13.325,88			
7	ESQUADRIAS	FÍSICO	9,28%							50,00%	50,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 185.925,83							R\$ 92.962,92	R\$ 92.962,92		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	FÍSICO	3,30%								50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 66.075,62								R\$ 33.037,81	R\$ 33.037,81	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	FÍSICO	5,06%								50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 101.451,74								R\$ 50.725,87	R\$ 50.725,87	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	FÍSICO	1,00%									100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 20.051,89									R\$ 20.051,89	
11	REVESTIMENTO DE TETO	FÍSICO	1,55%									100,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 31.117,84									R\$ 31.117,84	
12	PINTURA	FÍSICO	3,79%										100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 75.910,19										R\$ 75.910,19
13	MARMORARIA	FÍSICO	0,55%										100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 10.942,80										R\$ 10.942,80
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	FÍSICO	3,00%										100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 60.087,35										R\$ 60.087,35
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO	6,99%				50,00%	50,00%					
		FINANCEIRO	R\$ 140.157,69				R\$ 70.078,85	R\$ 70.078,85					
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO	11,05%				33,33%	33,33%					33,33%
		FINANCEIRO	R\$ 221.402,91				R\$ 73.800,97	R\$ 73.800,97					R\$ 73.800,97
17	CLIMATIZAÇÃO	FÍSICO	5,52%									50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 110.540,49									R\$ 55.270,25	R\$ 55.270,25
18	DADOS E VOZ	FÍSICO	0,42%										100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 8.487,56										R\$ 8.487,56
19	GASES MEDICINAIS	FÍSICO	0,78%				50,00%						50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 15.588,38				R\$ 7.794,19						R\$ 7.794,19
20	URBANIZAÇÃO	FÍSICO	0,28%										100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 5.615,02										R\$ 5.615,02
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO	0,28%										100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 5.558,26										R\$ 5.558,26
TOTAL DA ETAPA			R\$ 2.003.918,93	R\$ 306.823,19	R\$ 85.963,19	R\$ 138.239,85	R\$ 289.913,86	R\$ 282.119,67	R\$ 100.874,23	R\$ 111.396,71	R\$ 181.834,51	R\$ 195.311,57	R\$ 311.442,14
TOTAL GERAL													R\$ 2.003.918,89

Evertton Fernando da Silva
Engenheiro Civil - CREA MG 212418/D
